

 Г.Ховард/G.Howard


 11.04.11г.
 С.Е.Михайлов/S.Mikhailov



Управление системой снабжения БН Рид График Кампании Контрактования Производственных услуг на 2012г.

11 апр

Начало квалиф.

8 июля

Результаты предкв. П1/П2

7 сен

Результаты предкв. П3

26 сен

Открытие тендеров

15 ноя

Утверждение реком.

15 дек

Заклучение договоров

№	Задача	Плановая дата начала	Плановая дата окончания	Месяцы															
				Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь							
1	Предквалификация (П1/П2**)																		
1.1	Открытие в ProСop	11.04.11	31.05.11	■	■														
1.2	Направление приглашения к участию в предквалификации зарегистрированным в ProСop подрядчикам, публикация объявления	11.04.11	06.05.11	■	■														
1.3	Заполнение форм, загрузка документов (подрядчиками)	11.04.11	31.05.11	■	■														
1.4	Анализ анкет и документации (БН Рид)	18.04.11	20.06.11		■	■													
1.5	Утверждение результатов предквалификации (БН Рид)	10.06.11	30.06.11			■	■												
1.6	Рассылка писем о результатах предквалификации подрядчикам	17.06.11	08.07.11				■	■											
2	Предквалификация (П3**)																		
2.1	Предквалификация П3	01.07.11	19.08.11				■	■	■										
2.2	Утверждение результатов предквалификации П3 (БН Рид)	01.08.11	31.08.11					■	■										
2.3	Рассылка писем о результатах предквалификации подрядчикам	08.08.11	07.09.11						■	■									
3	Стратегии П1, П2, П3** (критичные договоры*)																		
3.1	Разработка и утверждение стратегий	10.06.11	15.09.11				■	■	■	■									
4	Тендеры П1, П2, П3** (критичные договоры*)																		
4.1	Встречи с участниками долгосрочных закрытых тендеров	20.06.11	01.09.11				■	■	■	■									
4.2	Рассылка ПДО (приглашения делать оферты)	01.07.11	26.09.11				■	■	■	■									
4.3	Квалификация (в случае открытых тендеров)	15.07.11	10.10.11				■	■	■	■									
4.4	Техническая и коммерческая оценка (БН Рид)	25.07.11	21.10.11				■	■	■	■									
4.5	Технические и коммерческие переговоры (БН Рид с подрядчиками)	10.08.11	07.11.11				■	■	■	■									
4.6	Утверждение рекомендаций по присуждению (БН Рид)	20.08.11	15.11.11				■	■	■	■									
4.7	Рассылка писем о результатах тендеров подрядчикам	01.09.11	18.11.11				■	■	■	■									
5	Договоры П1, П2, П3** (критичные договоры*)																		
5.1	Подписание дочерними обществами БН Рид	01.09.11	18.11.11				■	■	■	■									
5.2	Подписание подрядчиками	10.09.11	15.12.11				■	■	■	■									
6	Контрактование некритичных договоров П1, П2, П3**																		
6.1	Разработка предварительного графика контрактования некритичных договоров	01.09.11	30.09.11						■	■									
6.2	Уточнение и утверждение окончательного графика	01.12.11	28.12.11								■	■							
6.3	Выполнение графика контрактования некритичных договоров	03.10.11	в соотв. с графиком								■	■	■	■	■	■	■	■	■

Ключевые даты

- Начало предквалификации
11 апреля 2011 г.
- Информирование подрядчиков о результатах предквалификации по услугам Перечня 1 и 2
до 8 июля 2011 г.
- Информирование подрядчиков о результатах предквалификации по услугам Перечня 3
до 7 сентября 2011 г.
- Открытие тендеров по критичным договорам
до 26 сентября 2011 г.
- Утверждение рекомендаций по выбору подрядчиков (критичные договоры)
до 15 ноября 2011 г.
- Заклучение критичных договоров
до 15 декабря 2011 г.

* Критичными считаются договоры, выполнение работ по которым начинается в течение января 2012г.

** П1, П2, П3 - Перечни типов сделок (см. документ "Перечни типов сделок")